

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	1	del Reg.	OGGETTO:	Lavori di Manutenzione e ripristino della funzionalità idraulica Rio Sa Pira, Rio Danieli, Rio Beguris, Rio Loceri, Rio Funtaneddas, Rio Bonarba, Rio Sa Pedralla, Rio Santu Barzolu, Rio Solanas, Rio Longu. Approvazione schema atto transattivo con la Ditta TECNOSEA S.R.L..
Data 07.01.2008				

L'anno **Duemilaotto** il giorno **Sette** del mese di **Gennaio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- COCCO ANTONELLO	X	
- MELIS FAUSTINO	X		- CARTA MARIO	X	
- SCHIRRU VALTER	X		- MURGIA JOSTO	X	
- ATZORI LUCIA	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

PREMESSO che:

- con Delibera di G.C. n° 202 del 16/11/2005 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo ai lavori di “Manutenzione e ripristino della funzionalità idraulica Rio Sa Pira, Rio Danieli, Rio Beguris, Rio Loceri, Rio Funtaneddas, Rio Bonarba, Rio Sa Pedralla, Rio Santu Barzolu, Rio Solanas, Rio Longu”, per un importo complessivo di € 25.000,00;
- Importo a base d'asta € 20.433,38 di cui € 900,00 per oneri sicurezza;
- con contratto Rep. 1254 del 27/02/2006, registrato a Cagliari il 28/02/2006 al n. 819, sono stati affidati, a seguito di esperimento di una gara mediante asta pubblica, i lavori di cui sopra alla Ditta TECNOSEA SRL con sede in Via G. Garau, sn - 09095 Mogoro, per l'importo netto dei lavori di € 18.556,22 di cui € 900,00 per oneri sicurezza;
- Ribasso d'asta del 9,61%;
- I lavori sono stati consegnati con verbale di consegna lavori in data 21/03/2006 e dovevano essere ultimati entro la data del 05/05/2006;
- che alla data del 05/05/2006, a giudizio del Direttore dei Lavori i lavori non erano stati ultimati, in quanto non era stata abbruciata gran parte della vegetazione tolta dai rii e non erano state completate le opere;
- che con nota del 08/05/2006 prot. 6734 la Ditta TECNOSEA SRL, comunicava di aver autosospeso i lavori a far data dal 03/05/2006, chiedendo la redazione dello stato d'avanzamento dei lavori;
- che successivamente a tale data, la Ditta, senza peraltro avvisare la D.L., eseguiva ulteriori lavori lungo il rio Luceri;
- che in data 13/07/2006, è stato emesso il 1° S.A.L. per la somma di € 9.653,00 più € 492,05 per oneri per la sicurezza, per la somma complessiva di € 10.145,05 escluso l'IVA;
- che in data 13/07/2006 l'Impresa TECNOSEA SRL, ha firmato con riserva il Registro di Contabilità, chiedendo la somma di € 17.844,20, oltre alla somma già contabilizzata di € 10.145,05;
- che in data 27/07/2006 il Direttore dei Lavori scriveva le proprie controdeduzioni nel Registro di Contabilità, respingendo parzialmente le riserve avanzate dalla Ditta TECNOSEA SRL;

- che in data 12/10/2006 il Responsabile del Procedimento proponeva un accordo bonario per la definizione della controversia, con il riconoscimento in favore della Ditta TECNOSEA SRL, della somma di €. 5.314,82, oltre alla somma già liquidata;
- che la proposta di accordo bonario è stata respinta dalla Ditta TECNOSEA SRL, con nota del 30/10/2006 prot. 16825;

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori incontri con i rappresentanti della Ditta TECNOSEA SRL, si è pervenuti ad un accordo per la definizione della controversia;

ATTESO che sussistono giustificati e validi motivi per addivenire ad un accordo bonario per la definizione della controversia, scaturita a seguito dell'apposizione delle riserve da parte della Ditta TECNOSEA SRL sui documenti contabili (Registro di Contabilità);

COSIDERATO che:

- l'Ufficio ha predisposto uno schema di atto transattivo e che tale atto è stato sottoscritto dalla Ditta TECNOSEA SRL;
- l'importo da riconoscere alla Ditta, a seguito della stipula dell'atto suddetto, rientra nell'importo contrattuale;

VISTO il D.Lgs.vo n° 163/2006 (codice dei Contratti);

VISTO il D.to L.gs. 267/2000;

VISTI:

- il progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n° 202 del 16/11/2005;
- il contratto d'appalto Rep. 1254 del 27/02/2006;
- il Registro di Contabilità;
- lo schema dell'atto transattivo, sottoscritto per accettazione dalla Ditta TECNOSEA SRL;

PROPONE

- Di approvare, per i motivi specificati in premessa, lo schema dell'atto transattivo da stipularsi con la Ditta TECNOSEA SRL, per la definizione della controversia, scaturita a seguito dell'apposizione delle riserve da parte della Ditta TECNOSEA SRL sui documenti contabili (Registro di Contabilità), dei lavori di cui all'oggetto;
- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.
- Di approvare, per i motivi specificati in premessa, lo schema dell'atto transattivo da stipularsi con la Ditta TECNOSEA SRL, per la definizione della controversia, scaturita a seguito dell'apposizione delle riserve da parte della Ditta TECNOSEA SRL sui documenti contabili (Registro di Contabilità), dei lavori di cui all'oggetto.

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

DELIBERA

– di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Publicato all'Albo Pretorio dal 09.01.2008 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. Sinnai, li 09.01.2008	Il Funzionario Incaricato Cardia