

1) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI *(All. XV § 2.1.2..i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08)*

ID	Nome	Durata (g): 70,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Fasi di lavoro	70,00	[Blue bar]																																									
2	Allestimento Cantiere	12,00	[Blue bar]																																									
3	F.01(2) - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio	2,00	[Red bar]																																									
4	F.02(2) - Realizzazione impianti di cantiere con scavo e demolizioni	2,00	[Red bar]																																									
5	F.03(2) - Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di	2,00	[Red bar]																																									
6	F.04(2) - Carico e scarico materiali in cantiere	8,00	[Red bar]																																									
7	F.05(2) - Realizzazione stoccaggi di materiali in cantiere	3,00	[Red bar]																																									
8	VIALI CIMITERIALI	56,00	[Blue bar]																																									
9	Movimentazione terra per rilevato	56,00	[Blue bar]																																									
10	Scavi	9,00	[Blue bar]																																									
11	Sistemazione/preparazione e pulizia dell'area	9,00	[Blue bar]																																									
12	Rinterri	6,00	[Blue bar]																																									
13	Rinterro con macchine operatrici	6,00	[Blue bar]																																									
14	Rinterro manuale	6,00	[Blue bar]																																									
15	Costipazione o compattazione	6,00	[Blue bar]																																									
16	Posa pozzetti, chiusini, ecc	24,00	[Red bar]																																									
17	Posa pozzetti, chiusini, tubazioni in PVC	24,00	[Red bar]																																									
18	Getto di cls per calottature	24,00	[Red bar]																																									
19	Realizzazione fondazione stradale in misto cementato	21,00	[Red bar]																																									
20	Consegna e carico materiali	21,00	[Red bar]																																									
21	Stesa con vibrofinitrice	21,00	[Red bar]																																									
22	Pulizia mezzi, ricollocazione a deposito	21,00	[Red bar]																																									
23	Rullatura con rullo gommato	21,00	[Red bar]																																									
24	Posa in opera di cordoli e cunette prefabbricate in cemento	25,00	[Red bar]																																									
25	Realizzazione sottofondi	25,00	[Red bar]																																									
26	Deposito temporaneo dei materiali in zona già delimitata e segnalata	25,00	[Red bar]																																									
27	Posa cordonate, sigillature e stilate giunti; eventuali scalpellamenti	25,00	[Red bar]																																									
28	Posa in opera e fissaggio con malta cementizia su piano di appoggio	25,00	[Red bar]																																									
29	Getto in calcestruzzo, in argilla espansa, calcestruzzo alleggerito o	32,00	[Red bar]																																									
30	Posa di quadrotti di calcestruzzo lavato o similari a secco e/o su	29,00	[Red bar]																																									
31	COLOMBARI E BLOCCHI SERVIZIO	31,00	[Blue bar]																																									
32	Scavi	8,00	[Blue bar]																																									
33	Sistemazione/preparazione e pulizia dell'area	8,00	[Blue bar]																																									
34	Scavi di sbancamento e livellamento generale e di fondazione	8,00	[Blue bar]																																									
35	Tracciamento	7,00	[Blue bar]																																									
36	Delimitazione degli scavi	8,00	[Blue bar]																																									
37	Controllo della quota di scavo	7,00	[Blue bar]																																									
38	Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento	7,00	[Blue bar]																																									
39	Esecuzione dello scavo di fondazione	7,00	[Blue bar]																																									
40	Trasporto del materiale di risulta degli scavi	7,00	[Blue bar]																																									
41	Esecuzione dello scavo in trincea con macchine operatrici	7,00	[Blue bar]																																									
42	Esecuzione dello scavo in trincea con mezzi manuali	7,00	[Blue bar]																																									
43	Esecuzione manuale dello scavo	7,00	[Blue bar]																																									
44	Armatura degli scavi	7,00	[Blue bar]																																									
45	Travi e plinti di fondazione	5,00	[Blue bar]																																									
46	Esecuzione, collocazione e rimozione delle casserature in legno o	5,00	[Blue bar]																																									
47	Allestimento e posa dell'armatura	3,00	[Blue bar]																																									
48	Getto con autobetoniera e autopompa	5,00	[Blue bar]																																									
49	Vibrazione del getto	5,00	[Blue bar]																																									
50	Rinterri	9,00	[Red bar]																																									
51	Murature interne ed esterne, in laterizio, blocco cassero o cartongesso	9,00	[Red bar]																																									
52	LOCULI PREFABRICATI	17,00	[Red bar]																																									
53	Esecuzione, collocazione e rimozione delle casserature in legno o	9,00	[Red bar]																																									
54	Collocazione e rimozione delle casserature in pannelli metallici	11,00	[Red bar]																																									
55	Vibrazione del getto	10,00	[Red bar]																																									
56	MOVIMENTAZIONE E POSA LOCULI PREFABBRICATI	10,00	[Red bar]																																									
57	F.05 - Posa di strato di impermeabilizzazione con impermeabilizzanti	6,00	[Red bar]																																									
58	DISALLESTIMENTO CANTIERE	4,00	[Red bar]																																									
59	Collocazione e rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e	4,00	[Red bar]																																									

