

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°	3	del Reg.	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo relativo a: Rifacimento di parte della pavimentazione e dei marciapiedi lungo la via della Libertà.
Data 11.01.2005				

L'anno **Duemilacinque** il giorno **Undici** del mese di **Gennaio** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Sig. **Serreli Sandro** nella qualità di **Sindaco**, che presiede con l'assistenza del **Segretario Generale** Dr.ssa **Angotzi Maria Assunta**.

ASSESSORI	P	A	ASSESSORI	P	A
- LOBINA ALDO		X	- LOBINA BRUNO	X	
- TREMULO PAOLO	X		- SERRA MASSIMO		X
- PUSCEDDU M. BARBARA	X		- ATZERI GIULIO		X
- FALQUI GIOVANNI	X				

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente **proposta di deliberazione**:

Premesso:

- che con deliberazione del C.C. n° 21 del 08/04/2003 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2003/2005 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

- che la Giunta Comunale con atto n° 195 in data 01/09/2004 ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;

- che a seguito di regolare gara d' appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta F.LLI ALEDDA DI G. E M. ALEDDA snc per l'importo, al netto dello sconto praticato, €. 54 980,97 oltre l' IVA;

- che il direttore dei lavori incaricato, geom. Vitale Pisu ha prodotto in data 10/01/2005 una perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica – Quadro economico; Computo metrico estimativo; Quadro comparativo; Atto di sottommissione;

- che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni al netto dell'IVA, rispetto al contratto iniziale, per complessivi €. 9.515,20, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €		Perizia €		Finale €	
		Euro		Euro		Euro	
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 59.570,31	€ 61.269,88	€ 0,00			
a2	Per oneri della sicurezza	€ 3.226,28	€ 3.226,28	€ 0,00			
A	Totale lavori	€ 62.796,59	€ 64.496,16	€ 0,00			
	Somme a disposizione						
b1	Per spese generali con IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 1.265,04	€ 1.265,04	€ 0,00			
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del %	10	€ 6.279,66	€ 6.449,62	€ 0,00		
b4	Per imprevisti	€ 5,51	€ 135,98	€ 0,00			
b5	Per espropri	€ 653,20	€ 653,20	€ 0,00			
B	Totale somme a disposizione	€ 8.203,41	€ 8.503,84	€ 0,00			
C	Totale generale	€ 71.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00			

VISTA la perizia suppletiva e di variante presentata dal Direttore dei Lavori sig. Pisu geom. Vitale e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Ing. Antonio MELONI, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987;

VISTE le leggi 109 del 11.02.1994, 216 del 02.06.1995 e 415 del 15.11.1998;

VISTO Il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista sig. Pisu geom. Vitale e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;

-Di dare atto:

-che l'approvazione della presente perizia comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale per € 2.000,00;

-che alla maggiore spesa di € 2.000,00 si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 20400 del bilancio 2005 che verrà opportunamente stanziato nel bilancio dell'anno 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla **regolarità tecnica** e il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla **regolarità contabile**;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l'urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. 267/2000.

=====

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE F.to SERRELI	IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 13.01.2005 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.	
IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI	
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.	
Sinnai, li 13.01.2005	Il Funzionario Incaricato Cardia