

	COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari	Area Tecnica LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI	<i>Approvazione perizia di variante</i>
	Fascicolo LL.PP. n° 463		
	Servizio		DATA 12.07.2007

OGGETTO:	Approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. 24/1987 art. 11 della Perizia di Variante dei lavori di scavo e valorizzazione dell' area archeologica "Bruncu Mogumu" LR 37/98 annualità 2001.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

1 - che con deliberazione del C.C. n° 66 del 03/10/2003 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2003/2005 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 203 del 19/04/2004 si è conferito al sig. Moi Arch. Benigno l'incarico per la redazione del progetto di "Cantiere di scavo e valorizzazione dell' area archeologica" Bruncu Mogumu" LR 37/98 annualità 2001" per complessive €401.059,98 ;

3 – che con Delibera di G.C. n° 148 del 23/06/2004 è stato approvato progetto definitivo di cui all'oggetto;

4 – che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 406 del 10.07.2007 è stato approvato un nuovo quadro economico;

5 – che in corso d'opera si è constatata la necessità di rimodulare il quadro economico che preveda il prolungamento di alcuni mesi del contratto del personale necessario per concludere il lavoro di classificazione e schedatura dei materiali da affidare al Civico Museo Archeologico, nonché l'adeguamento della segnaletica mediante installazione di pannelli tattili, pertanto il professionista incaricato ha prodotto in data 06.06.2007 una perizia di variante e suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica illustrativa, quadro economico, quadro comparativo, incidenza percentuale e costi della mano d'opera, costi per forniture mezzi, materiali, noli e commissioni;

6 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessivi € 37.594,17, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

Quadro Economico		Iniziale €	Ultimo €	Perizia €
		Euro	Euro	Euro
a1	Oneri per mano d'opera	€ 245.097,00	€ 276.979,96	€ 309.574,13
a2	Oneri per mano materiali, attrezzature, noli	€ 42.000,00	€ 20.600,00	€ 24.900,00
a2	Per oneri della sicurezza	€ 3.961,00	€ 2.400,00	€ 3.100,00
A	Totale lavori	€ 291.058,00	€ 299.979,96	€ 337.574,13
Somme a disposizione				
b1	Per spese generali con IVA	€ 27.375,60	€ 28.016,40	€ 33.345,87
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 4.365,87	€ 4.499,48	€ 4.499,48
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % 20	€ 58.211,60	€ 0,00	€ 0,00
b4	Per imprevisti	€ 14.291,91	€ 40.000,00	€ 383,83
b5	Per consulente del lavoro	€ 3.307,00	€ 3.300,00	€ 0,00
b6	Per polizze volontari	€ 1.450,00	€ 0,00	€ 0,00
b7	Spese missione personale Soprintendenza	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
b8	Per analisi geologiche e archeometriche		€ 0,00	€ 0,00
b9	Per analisi ossa rinvenute		€ 4.606,67	€ 4.606,67
b10	Per adeguamento museo		€ 20.657,47	€ 20.650,00
B	Totale somme a disposizione	€ 110.001,98	€ 101.080,02	€ 63.485,85
C	Totale generale	€ 401.059,98	€ 401.059,98	€ 401.059,98

DATO ATTO che non esistono maggiori costi derivanti dalla realizzazione delle opere;

VISTA la legge regionale n° 24/1987 e sue s.m.i. ed in particolare l'art. 11;

Visto la Perizia di variante e suppletiva presentata dall'Arch. Benigno Moi;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Approva

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987, la Perizia di variante e suppletiva.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
Ing. Antonio MELONI