

	<b>COMUNE DI SINNAI</b> Provincia di Cagliari	<b>Area Tecnica</b>  <b>LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI</b>	<i>Approvazione perizia suppletiva e di variante</i>
	<i>Fascicolo LL.PP. n°</i> <b>490</b>		
	<i>Servizio</i>		<b>DATA</b> <b>08.07.2008</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. 24/1987 art. 11 della Perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo dei lavori di sistemazione strade interne via dei Garofani, Via Santa Barbara, traversa via delle Dalie, via Gardenie.</b>
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso:**

1 – che con deliberazione del C.C. n° 15 del 30/03/2004 è stato approvato il programma degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2004/2006 tra i quali sono previste le opere di cui trattasi.

2 – che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 324 del 28/06/2004 si è conferito al sig. Spiga Ing. Giovanni l'incarico per la redazione del progetto di " sistemazione strade interne via dei Garofani, Via Santa Barbara, traversa via delle Dalie, via Gardenie" per complessive € 290.000,00 ;

3 – che la Giunta Comunale con atto n° 237 in data 28/12/2006 ha approvato il progetto esecutivo;

4 – che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta EDICOR s.r.l. per l'importo, al netto dello sconto praticato, di € 191.201,34 oltre l'IVA;

5 – che il professionista incaricato ha prodotto in data 07.07.2008 prot. 8807, una perizia suppletiva ai lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati: A-Relazione illustrativa, B-Computo metrico estimativo, C-Quadro comparativo, D-Quadro economico di perizia, E-Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, F-Schema di parcella, Tav. 1-Planimetria degli interventi Via dei Garofani, Tav. 2-Planimetria degli interventi da Via Santa Barbara al Rio Solanas;

6 - che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessivi €. 32.245,65, come risulta dalla relazione previsionale di spesa, e un quadro economico complessivo così definito:

<b>Quadro Economico</b>		<b>Iniziale €</b>	<b>Contratto €</b>	<b>Perizia €</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
a1	Per lavori senza la sicurezza	€ 219.729,38	€ 184.201,34	€ 216.446,99
a2	Per oneri della sicurezza	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 226.729,38</b>	<b>€ 191.201,34</b>	<b>€ 223.446,99</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
b1	Per spese generali con IVA	€ 31.473,80	€ 31.473,80	€ 35.792,63
b2	Per incentivo ex art. 18 L.109/1994	€ 3.400,94	€ 4.534,59	€ 5.255,65
b3	Per IVA sui lavori nella percentuale del % <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span>	€ 22.672,94	€ 19.120,13	€ 22.344,70
b4	Per espropriazioni	€ 2.812,94	€ 2.812,94	€ 2.812,00
b5	Per contributo Autorità LLPP	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
b6	Per spese c/c postale	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
b7	Per Imprevisti	€ 2.759,00	€ 2.759,00	€ 197,03
b8	Per lavori di completamento		€ 39.080,85	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 63.270,62</b>	<b>€ 98.798,66</b>	<b>€ 66.553,01</b>
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 290.000,00</b>	<b>€ 290.000,00</b>	<b>€ 290.000,00</b>

VISTO il D.Lgs. n° 163/2006 (codice dei Contratti);

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge regionale n° 24/1987 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 11;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 53 in data 30.04.2003 con il quale sono stati aggiornati i limiti di importo stabiliti nella L.R. 24/1987 e portante la competenza di questo Ufficio a € 5.000.000,00;

Vista la perizia suppletiva e di variante presentata dal sig. Spiga Ing. Giovanni, il Responsabile del Servizio LL.PP. e Servizi tecnologici del Comune di Sinnai

## **Approva**

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1987, la perizia medesima.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**  
**Ing. Antonio MELONI**