

	<b>COMUNE DI SINNAI</b> Provincia di Cagliari	<b>SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI</b>	<i>Approvazione perizia suppletiva</i>
	Fascicolo LL.PP. n° <b>738</b>		
	Servizio		<b>DATA 12/09/2013</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA AI SENSI DELLA L.R. 5/2007 ART. 7 DELLA PERIZIA SUPPLETIVA AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE NORD-EST, VIA PINTOR, MENOTTI E MONTE GENIS</b>
-----------------	---

C.U.P. J17H12001160004 - CIG 48807878D7

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- 1) Che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico n° 316 del 14/11/2012 si è conferito alla Sig.ra Cocco Ing. Luisa l'incarico di Responsabile del Procedimento e al dipendente Sig. Pisu Geom. Vitale l'incarico di progettista e di Direttore dei Lavori dei lavori in oggetto;
- 2) che il professionista incaricato ha prodotto in data 08/01/2013 il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;
- 3) Che con delibera della Giunta Comunale n° 13 in data 17/01/2013 è stato approvato il progetto dei lavori di Manutenzione straordinaria strada di Circonvallazione Nord-Est, Via Pintor, Menotti e Monte Genis per l'importo complessivo di € 112.988,55 di cui € 89.109,53 a base d'appalto;
- 4) che a seguito di regolare gara d'appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati con determinazione n. 141 del 17/04/2013 alla Ditta F.F. SERCI srl, Via Caprera n, 15 - Guspini (VS), Codice fiscale n. 01637300920, per l'importo contrattuale di €. 68.500,20 oltre l'IVA, al netto dello sconto del 23,467%, sull'importo a base d'appalto di €. 87.609,53 più oneri della sicurezza;
- 5) che il Direttore di Lavori incaricato, ha prodotto in data 21/08/2013 una perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica; Computo metrico; Quadro comparativo; Quadro economico comparativo; Schema atto di sottomissione; Numero 4 (quattro) tavole planimetrie;
- 6) che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni rispetto al contratto, per complessive €. **6.887,30** più €. 1.446,33 per IVA al 21%, come risulta dalla relazione previsionale di spesa e un quadro economico così definito;

Quadro Economico		Progetto	Contratto	Perizia
A	Importo lavori senza oneri della sicurezza	€. 87609,53	€ 67.050,20	€ 73.937,50
B	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 1 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
C	Totale importo lavori	<b>€. 89 109,53</b>	€68.550,20	<b>€75.437,50</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
D1	Imprevisti ed eventuali lavori in economia	€. 680,54	€ 680,54	€ 680,54
D2	Accantonamento art. 12 D.P.R. 207/2010	€. 2 673,29	€ 2.673,29	2.673,29
D3	Oneri AVCP	€. 30,00	€ 30,00	€ 30,00
D4	Incentivo art. 12 comma 1 della Legge Regionale 5/2007	€. 1 782,19	€ 1.782,19	€ 1.782,19
D5	Iva 21% su totale lavori C)	€. 18 713,00	€ 14.395,54	€ 15.841,88
D6	Economie da ribasso d'asta (compreso IVA)		€ 24.876,79	€ 16.543,15
D	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<b>€. 23 879,02</b>	<b>€ 44.438,35</b>	<b>€ 37.551,05</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO C) + D)</b>		<b>€. 112.988,55</b>	<b>€112.988,55</b>	<b>€ 112.988,55</b>

Visto l'art. 7 della legge regionale n° 5/2007 che ha stabilito la competenza di questo Ufficio ad esprimere parere obbligatorio per progetti di lavori pubblici o opere pubbliche fino a € 6.000.000,00;

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal sig. Pisu Geom. Vitale il Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi tecnologici, facente funzioni, del Comune di Sinnai;

## **Approva**

in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007, la Perizia medesima.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.f.  
F.to Ing. Silvia SERRA