



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 179 Data 23/12/2014	OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva e di variante ai lavori per la manutenzione straordinaria strada comunale Sinnai Burcei. PSR 2007/2013 misura 125 azione 1 – infrastrutture rurali (intervento di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale)
---	-----------------	---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventitré** del mese di **dicembre** alle ore **13,30** e prosiegua, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott. **EFISIO FARRIS**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto predisposta a cura del Responsabile del Settore lavori Pubblici e tecnologici, Ing. Luisa Cocco;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione della perizia suppletiva e di variante ai lavori per la manutenzione straordinaria strada comunale Sinnai Burcei. PSR 2007/2013 misura 125 azione 1 – infrastrutture rurali (intervento di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale)”*, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 23/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 23/12/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 23/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

 COMUNE DI SINNAI PROVINCIA DI CAGLIARI	SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI	
	Fascicolo LL.PP. n° 704	Proposta n° ... In data

CUP: J17H11000330002

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione della perizia suppletiva e di variante ai lavori per la manutenzione straordinaria strada comunale Sinnai Burcei. PSR 2007/2013 misura 125 azione 1 – infrastrutture rurali (intervento di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale)
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI

Premesso che

- o con deliberazione del Consiglio comunale di Sinnai n° 34 del 27/09/2010 e Delibera del Consiglio comunale di Burcei n. 17 del 27/09/2010 è stata approvata una Associazione temporanea di scopo tra il Comune di Sinnai ed il Comune di Burcei, per la partecipazione al bando dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, relativo alla presentazione di proposte progettuali in attuazione del **“Programma di sviluppo rurale 2007-2013 Reg. (CE) 1698/2005. Misura 125 - Infrastruttura connessa allo sviluppo. Azione 125.1 - Intervento di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale”** ;
- o nella stessa deliberazione del C.C. n° 34 del 27/09/2010, si è dato atto che il Comune di Sinnai svolgerà le funzioni di comune capofila;
- o con Determinazione n. 119 del 20/01/2011, il Direttore dell'Area di Coordinamento dell'Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura (ARGEA), ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali finanziabili;
- o con deliberazione del C.C. n° 13 del 24/03/2011 è stato approvato il piano triennale degli investimenti e degli interventi nel settore delle OO.PP. triennio 2011/2013 tra i quali è prevista la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di 400.000,00 finanziato con le somme disponibili sul cap. 31160 del bilancio 2011;.
- o con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Burcei n. 43 del 27/04/2011 è stato approvato il progetto preliminare per la manutenzione straordinaria strada comunale Sinnai Burcei per quanto di propria competenza ;

- con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sinnai n. 64 del 11/05/2011 è stato approvato il progetto preliminare redatto dal dott. Agr. Pilleri Antonio;
- Con delibera della Giunta Comunale n° 70 in data 25/05/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di Programma di sviluppo rurale 2007-2013 Reg. (CE) 1698/2005.Misura 125 - Infrastruttura connessa allo sviluppo. Azione 125.1 - Intervento di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale - Strada comunale Sinnai - Burcei per l'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 304.570,00 a base d'appalto, progetto redatto dal sig. Pilleri dott. Agr. Antonio, e con un quadro economico di seguito descritto:

QUADRO ECONOMICO		Iniziale €
Per lavori senza la sicurezza		€ 300 001,45
Per oneri della sicurezza		€ 4 568,55
Totale lavori		€ 304 570,00
Somme a disposizione		
spese tecniche		€ 22 203,79
contributi previdenziali		€ 444,08
Per IVA sui lavori nella percentuale del %	20	€ 60 914,00
oneri AVCP		€ 225,00
Per IVA su Spese tecniche nella percentuale del 20%		€ 4 529,57
Per incentivo ex art. 18 L.109/1994		€ 6 091,40
imprevisti		€ 1 022,16
Totale somme a disposizione		€ 95 430,00
Totale generale		€ 400 000,00

- Con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus n° 465/2013 in data 13/02/2013, pervenuta in data 25/02/2013 prot. 4030, è stato concesso il contributo della somma complessiva di **€. 375.868,26** di cui **€. 311.908,56** per spese previste al netto della somma di **€. 63.959,70** per l'IVA, su un totale di **€. 400.000,00** previsti nella progettazione esecutiva e nella graduatoria approvata con Determinazione del Direttore dell'Area Coordinamento dell'ARGEA n° 119/2011 del 20/01/2011;
- Con la determinazione ARGEA n° 465 del 13/02/2013, è **stata stralciata dal finanziamento la somma relativa all'incarico per la progettazione**, con la motivazione che l'incarico al professionista sono stati assegnati per affidamento diretto e non tramite procedura ad evidenza pubblica;
- Il ricorso gerarchico proposto in data 03/06/2013 prot. 9516 dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e SS.TT. del Comune di Sinnai non ha avuto nessun esito;
- Con contratto rep. 1418 in data 08/08/2013, furono affidati i suindicati lavori all'impresa FRIDA Costruzioni srl con sede in Via Sardegna 54 - Arzana, Codice fiscale/P.I. n. 01151940911, per l'importo contrattuale di **€. 240.828,69** di cui **€. 4.568,55** per oneri sicurezza non soggetti al ribasso.
- Con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus n° 6564/2014 del 21/11/2014, a seguito dell'affidamento dell'appalto, sono state rideterminate le somme relative al contributo concesso per l'esecuzione dei lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori, ai fini di una corretta e razionale funzionalità dell'opera, sono state apportate delle variazioni in più e in meno ad alcune categorie di lavoro;
- il Direttore di Lavori, incaricato con determinazione n° 263 in data 05/06/2013 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e SS.TT., sig. Pisu Geom. Vitale, ha prodotto in data 16/12/2014 una perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto, composta dai

seguenti elaborati: Relazione tecnica; Computo metrico di variante; Quadro comparativo; Quadro economico comparativo; Analisi prezzi; Schema atto di sottomissione; Tavole planimetrie del tracciato stradale; Particolari costruttivi;

- che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni per complessive €. 12.038,41 più IVA al 22%, come risulta dalla relazione previsionale di spesa;
- A seguito della rideterminazione delle somme da parte dell'agenzia ARGEA e della presente variante il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		Iniziale €	Contratto €	Perizia al netto del ribasso	Contributo ARGEA
		Euro	Euro		
Per lavori senza la sicurezza		€ 300 001,45	€ 236 260,14	€ 248 087,10	€ 248 087,10
Per oneri della sicurezza		€ 4 568,55	€ 4 568,55	€ 4 780,00	€ 4 780,00
Totale lavori		€ 304 570,00	€ 240 828,69	€ 252 867,10	€ 252 867,10
Somme a disposizione					
spese tecniche		€ 22 203,79	€ 22 203,79	€ 15 657,15	
contributi previdenziali		€ 444,08	€ 444,08	€ 313,14	
Per IVA sui lavori nella percentuale del %	20	€ 60 914,00			
Per IVA sui lavori nella percentuale del %	21		€ 50 574,02		
Per IVA sui lavori nella percentuale del %	22			€ 55 630,76	€ 55 630,76
oneri AVCP		€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Per IVA su Spese tecniche nella percentuale del 20%		€ 4 529,57			
Per IVA su Spese tecniche nella percentuale del	21		€ 4 756,05		
Per IVA su Spese tecniche nella percentuale del	22			€ 3 513,46	
Per incentivo ex art. 18 L.109/1994		€ 6 091,40	€ 6 091,40	€ 6 091,40	€ 6 091,40
imprevisti		€ 1 022,16	€ 1 022,16	€ 1 022,16	€ 1 022,16
Per accantonamenti art. 12 D.P.R. 207/2010 (3% importo lavori)			€ 7 224,86		
per economie da ribasso d'asta			€ 66 629,95		
Totale somme a disposizione		€ 95 430,00	€ 159 171,31	€ 82 453,08	€ 62 969,32
Totale generale		€ 400 000,00	€ 400 000,00	€ 335 320,18	€ 315 836,42

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei lavori sig. Pisu geom. Vitale e la relazione di approvazione in linea tecnica, da parte del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT., sig.ra Cocco ing. Luisa, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007;

DATO ATTO che la presente Variante:

- per quanto riguarda i lavori, non comporta ulteriore spesa per l'Ente, in quanto i maggiori oneri economici rispetto all'importo del contratto originario trovano la loro copertura nella somma stanziata con rideterminazione da parte dell'agenzia ARGEA n° 6564/2014 del 21/11/2014 e nel quadro economico di progetto;
- per quanto riguarda le somme relative agli oneri per la progettazione risulta un aumento della somma di €. 319,41 rispetto alla somma di €. 19.164,35 stanziata con fondi del bilancio comunale di Sinnai, dovuta all'aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 22%;

VISTA la validazione del progetto effettuata dal Responsabile del Procedimento ing Luisa Cocco e accettata dal progettista;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5

VISTO Il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 146 del D. Lgs 42/2004;

ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

- Di approvare la perizia suppletiva dei lavori in oggetto redatto dal progettista Pisu Geom. Vitale e di cui al precedente quadro tecnico ed economico;

- Di dare atto che l'approvazione della presente perizia:

- per quanto riguarda i lavori, non comporta ulteriore spesa per l'Ente, in quanto i maggiori oneri economici rispetto all'importo del contratto originario trovano la loro copertura nella somma stanziata con rideterminazione da parte dell'agenzia ARGEA n° 6564/2014 del 21/11/2014 e nel quadro economico di progetto;
- per quanto riguarda le somme relative agli oneri per la progettazione risultando un aumento della somma di €. 319,41 rispetto alla somma di €. 19.16435 stanziata con fondi del bilancio comunale di Sinnai, dovuta all'aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 22%;
- che tale somma di €. 319,41 trova copertura sul cap _____ del corrente bilancio anno 2014;

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata

Data, 22/12/2014	Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. (f.f.)
	F.to Ing. Luisa COCCO

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 22/12/2014	Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. (f.f.)
	F.to Ing. Luisa COCCO

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 23/12/2014	Il Responsabile del Settore Finanziario
	F.to Dott. Raffaele Cossu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 23/12/2014

IL FUNZIONARIO
DOTT. SIMONE FARRIS